

दिल्लेल रुपाकोट मभुवागढी नगरपालिका



हार्दिक स्वागत गर्दछ



दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सञ्चालित
आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको
वार्षिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सूनुवाई

प्रस्तुतकर्ता

आनन्द राज पोखरेल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका केन्द्र दिक्तेल



बार्षिक वित्तीय प्रगति

श्रोतको विवरण	बिनियोजन	खर्च	%
नेपाल सरकारबाट प्राप्त (समानीकरण अनुदान, निशर्त विषयगत अनुदान)	५४,०७,४४,०००	४६,३०,०४,३७४	८६
जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	९,२६,९३,०००	९,०८,६३,०००	९८
विशेष अनुदान (स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम)	१७,९७,०००	१२,७९,२४४	७१
नेपाल कृषी सेवा विकास कार्यक्रम-प्रयास	५६,००,०००	४१,३२,४०५	७४
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम	१६,२२,०००	११,३४,५००	७०
सडक बोर्ड नेपाल	३७,६८,५८१	३४,०७,०७९	९०
गरिवसगँ विश्वेश्वर कार्यक्रम	२,६०,०००	२,६०,०००	१००
गत आर्थिक बर्षको अल्या	२,०३,००,०००	१,९५,६५,३५७	९६
जम्मा	६६,६७,८४,५८१	५८,३६,४५,९५९	८८

भौतिक प्रगति

क्र.स	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
१	सडक	कच्ची सडक नयाँ ट्रयाक	कि.मी.	३४	९८.५	९८.५	
		सडक चौडाई	कि.मी.		२९.६	२९.६	
		सडक स्तरोन्नति	कि.मी.		२४.५	२४.५	
		सडक मर्मत	कि.मी.		२५	२५	
२	खानेपानी	विभिन्न खानेपानी योजनाहरू	घरधुरी		७७५	७७५	
३	सिंचाई	विभिन्न सिंचाई कुलोबाट सिंचित क्षेत्र	हेक्टर		२८	२८	
		पोखरी (प्लास्टिक लगायत)	वटा		४०	४०	
४	पुल	सडकपुल निर्माण सम्पन्न	वटा		२	२	
५	भवन तथा पुर्बाधार	पन्चरदोबाटो बजार	व.मी.		३७८	३७८	
		पशु बधशाला	वटा		१	१	
		सामुदायिक भवन	वटा		६	६	
		ब्लड बैंक भवन(निर्माणाधीन)	वटा		१	१	

सञ्चालित आयोजनाको विवरण

(नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सम्झौता भई कार्यन्वयन भएका)

योजना	सङ्ख्या
५ लाख भन्दा कम	१४२
५-१० लाख सम्म	३६
१० लाख भन्दा माथि	२७
कूल	२०५

वडा कार्यालयहरूबाट १२१ वटा आयोजना सम्झौता भई करीव ९० प्रतिशत आयोजना सम्पन्न भएको ।

प्रमुख उपलब्धिहरू

- आवधिक नगर विकास योजना निर्माण
- ६ वटा ऐन , ३ वटा नियमावली र ५ वटा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको, राजपत्र प्रकाशन सुरुवात भएको; नयाँ सडक मापदण्ड लागू गरिएको ।
- वुईपा पञ्चदोवाटोमा बजार पूर्वाधार,
- भुलभुले ,साप्सुधाप, नुनथलाको गुम्वा, महुरे गढी र मझुवागढी देविस्थानमा लगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माण जारी, चालु आ.व.को लक्ष्य अनुसार करीब काम सम्पन्न ।
- प्रत्येक वडामा कम्तिमा १ वटा ३० लाख भन्दा बढीका ठुला पूर्वाधारका योजनाहरू संचालन भएका
- वलड बैंकको स्थापनाको लागी भवन निर्माण कार्य भईरहेको
- दिक्तेल बजार हाटडाँडामा पशु वधशाला निर्माण सम्पन्न भएको
- नमूना कृषि उद्गमी कार्यक्रम मार्फत उद्यम प्रवर्द्धन गरी स्वरोजगार र उत्पादन प्रवर्द्धन गरीएको

प्रमुख उपलब्धिहरु...

- नगर क्षेत्रभिन्न ९ वटा कृषि पकेट (कागती, किवी, केरा, लिची र अलैची) क्षेत्रहरु छनौट गरी संचालनमा ल्याईएको
- नगर रेन्वो ट्राउट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा फर्महरु विकास भईरहेको
- वहत सरसफाई सप्ताहको आयोजना गरी सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिईएको
- व्यवसाय दर्ता अभियान सञ्चालनमा रहेको, ३०० वटा नवीकरण र केहि नयाँ दर्ता भएको
- माध्यमिक विद्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरी लागू गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको
- रिक्त दरवन्दीमा करारमा शिक्षक पदपूर्ती गरी पठनपाठन लाई व्यवस्थित गरिएको
- विविध क्षमता विकास (मेलमिलाप\न्यायिक समिति, पत्रकारिता, लोक सेवा तयारी, उद्यमशिलता, महिला विकास, आदि) कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको
- निरन्तर सेवा प्रवाह, वडा कार्यालय निर्माण\मर्मत, सूचना प्रविधि पूर्वाधार
- शिक्षा र स्वास्थ्य तर्फ केन्द्रिय कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिईएको ।

- निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गरी करिव १३ सय जना लाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिएको
- ३ वटा वाह्य खोप केन्द्र(वडा नं.- 5,10,12) मा निर्माण गरिएको
- अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमबाट जिल्ला अस्पतालमा भौतिक र प्राविधिक सुधार गरिएको
- १६० जना लाई भूकम्प प्रतिरोधि घर निर्माण गर्न ७ दिने डकर्मी तालिम प्रदान गरिएको
- ५०० जना लाभग्राहीलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण अभिमूखिकरण प्रदान गरिएको
- यस आर्थिक वर्ष भित्र करिव ४० प्रतिशत निजी आवास पूननिर्माण भईसक्ने

धन्यवाद